



**ESTADO DE SERGIPE
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D'AJUDA**

INFORMAÇÕES SOBRE AS OBRAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2022

Discriminação	Execução de serviços de reforma no prédio sede da câmara municipal
Empresa	Caueira Construções LTDA
Dada do início	11/04/2022
Etapas	Concluída
Percentual concluído	100%
Status	Finalizada
Previsão de Conclusão	31/05/2022
Quantitativos	
Preços unitários	
Quantitativos Executados	
Preços praticados	
Totais Contratados	R\$ 32.723,13

Itaporanga d'Ajuda, 17 de maio de 2024


JOSÉ ALBERTO SANTOS DE MENEZES
Diretor Geral